

## Súpis vykonaných prác a dodávok od 20.04.2020 do 06.07.2020

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti Obcej budovy sup. č. 1208

**Objekt:** Kraj: Košický, Okres: Košice, Košická Nová Ves

**Časť:** Zdravotechnika - vnútorné rozvody vody

JKSO:

Objednávateľ: Košická Nová Ves - mestská časť Košice

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov

Dátum: 06.07.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>1747,99</b>	
	<b>D</b>		<b>722</b>	<b>Zdravotechnika</b>				<b>1747,99</b>	
				<b>Vnútorný vodovod</b>				<b>1747,99</b>	
	K	731	Ivar-15	Potrubié z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d15x1,2 (potrubie+montáž+závěsy) (pripájacie potrubie k radiátorom)	m	20,000	13,50	270,00	20,0
	K	731	Ivar-18	Potrubié z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d18x1,2 (potrubie+montáž+závěsy) (viditeľná stúpačka/červená farba)	m	15,000	14,30	214,50	20,0
	K	731	Ivar-22	Potrubié z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d22x1,5 (potrubie+montáž+závěsy) (viditeľná stúpačka/červená farba)	m	50,000	16,57	828,50	20,0
	K	731	Ivar-28	Potrubié z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d28x1,5 (potrubie+montáž+závěsy) (viditeľná stúpačka/červená farba)	m	6,000	22,95	137,70	20,0
	M	MAT	RAD700	Kotviace spony Hilti, závěsy pre potrubie vedené po stene a pod stropom. ostatné	sub	1,000	150,00	150,00	20,0
	M	MAT	Hilti-04	Protipožiarna pena Hilti	ks	1,000	44,50	44,50	20,0
	K	731	733191301	Tlaková skúška potrubia do 32 mm	m	91,000	0,36	32,76	20,0
	K	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	91,000	0,36	32,76	20,0
	K	731	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,900	29,15	26,24	20,0
	K	731	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,900	12,26	11,03	20,0
				<b>Celkom</b>				<b>1747,99</b>	

Poznámka:

Všetky navrhované zariadenia je možné pri realizácii nahradiť ekvivalentnými s dodržaním všetkých naprojektovaných parametrov zariadenia.