

MASŤAF, s.r.o., Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov, číslo tel. 051 / 4521 358

**Rozpis prác - Košická Nová Ves - práce naviac**

Sabinov, 6. 6. 2013

Práce naviac	Suma bez DPH
- demontáž, oprava komínov, zabetonovanie + sekanie - otvory 2 ks	140,00 €
- oprava strešnej konštrukcie - krov, latovanie 8 m2	240,00 €
- oprava strešnej konštrukcie lepenka 35 m2 s podkladovým pásom	350,00 €
- výmena obyčajných zámkov za zámkový FAB + vložka FAB, 2 ks	18,00 €
- zmena otvárania dverí na rampe 1 ks	105,00 €
- zhotovenie rampy: výkop základov 1,04 m3, betonáž základov 1,04 m3,	133,12 €
- murovanie tvárnic 1,3 m3, betonáž podkladovej dosky 0,77 m3, ukladanie a dodávka kari rohože 2 ks, montáž a dodávka profilu L 50/50/5 7 bm, zhotovenie vonkajšej omietky + lepidlo + stierka 3,2 m2	344,70 €
- montáž a dodávka betonovej dlažby na rampe + špárovanie, 5,12 m2	159,39 €
- montáž vstupných schodov: montáž obrubníkov 20x5x100 - 6 ks, montáž betonovej dlažby 12,8 m2, vonkajšia omietka stien, montáž dažďového zvodu 3 m	657,20 €
- montáž + dodávka prechodovej lišty dĺžky 80 cm, 1 ks	15,00 €
- betonáž schodiska 2,2 m3	260,00 €
- debnenie schodiska montáž + demontáž 1,6 m2	19,20 €
- očistenie + náter regálov 10,8 m2	51,84 €
- očistenie + náter skriniek v šatni, 8 m2	38,40 €
- dodávka + montáž rohových lišt 20 ks	120,00 €
- zmena uloženie sanitárnych predmetov: nové potrubie vodovod PPR, nové potrubie kanalizácia 2m, prekladka umývadla 1 ks a smaltované drezu 1 ks + batérie 1 ks	100,00 €
- demontáž sadrokartonu a ker.obkladu a spätna montáž nového 1,5 m2	110,00 €
- dodávka a montáž plávajúcej podlahy 8,41 m2	120,00 €
- dodávka a montáž soklika k plávajúcej podlahe 10,8 m	64,80 €
- dodávka a montáž prístrešku a stien z lexanu	720 €
- sekacie práce pre osadenie pokladní	70 €
- oprava omietok + malieb po montážnych prácach elektro	50,00 €
- oprava omietok + malieb po montážnych prácach kúrenie	120,00 €
- pripojenie strešného vpustu na kanalizáciu	102,00 €
- montáž vodovodnej prípojky	80,00 €
- dodávka a montáž priečok zo sadrokartonu 51,95 m2	1 350,70 €
- dodávka a montáž kazetového stropu 2,38	43,00 €
- nátersadrokartonu betonkontaktom pod keramikový obklad 1,24	2,48 €
- dodávka a montáž keramikového obkladu 1,24 m2	26,40 €
- príplatok za špárovanie 1,35	1,35 €
- dodávka a montáž keramikových soklíkov z dlažby 10,74 m2	42,96 €
- náter syntetických soklov 31,57 m2	151,54 €
- použitie elektrocentrality 10 dní	300,00 €
- poplatok za odber elektriny 39 dní	780,00 €
- demontáž omietky stropu vrátane rakosia 100 m2	200,00 €
- nákladka a odvoz sute s poplatkom za uloženie na sklادku	80,00 €
- demontáž nosnej drevenej konštrukcie strechy a prekladka kóli svetlej výške v predajni	230,00 €
- zamurovanie vykľenkov v skade a na predajni 7 m2	140,00 €
- presun materiálu a hmôt po stavenisku a na stavenisku	300,00 €

MASŤAF, s.r.o.  
Priemyselná štvrť 10  
083 01 SABINOV  
IČO: 3654068 IČ DPH: SK202092243  
Tel./fax: 051 4521 358 / 051 4521 359

**PRÁCE NAVIAC SPOLU bez DPH**

**7 837,08 €**