

Súpis vykonaných prác a dodávok od 20.04.2020 do 06.07.2020

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Obecnjej budovy sup. č. 1208

Miesto: Kraj: Košický, Okres: Košice, Košická Nová Ves

Časť: Ústredné vykurovanie

JKSO:

Objednávateľ: Košická Nová Ves - mestská časť Košice

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov

Dátum: 06.07.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		PSV		Práce a dodávky PSV				14 193,679	
D		733		Ústredné vykurovanie - demontáž				680,00	
K	721	1000000001		Demontáž starého plynového oceleového potrubia + ekologický zlikvidované	m	45,000	5,00	225,00	20,0
K	721	1000000002		Demontáž plynovej gamatky + ekologický zlikvidované	m2	10,000	45,50	455,00	20,0
D		732		Ústredné kúrenie, strojovne, ostatné komponenty, armatúry				573,77	
K	731	734209102		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	14,000	2,64	36,96	20,0
M	MAT	5517400250		Armatúry a príslušenstvo automatický odzdušňovací ventil Herz 1/2" so spätným ventilom	ks	12,000	8,81	105,72	20,0
M	MAT	5517400251		Armatúry a príslušenstvo - vypúšťací kohút, DN10	ks	2,000	5,60	11,20	20,0
K	731	734209117		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"	ks	6,000	3,80	22,81	20,0
M	MAT	5517400256		Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN25	ks	4,000	17,50	70,00	20,0
M	MAT	4221102901		Ventil spätný, DN 25mm	ks	1,000	28,32	28,32	20,0
M	MAT	5518400341		Armatúry závitové - Filter závitový Herz DN25	ks	1,000	14,58	14,58	20,0
K	731	734209117		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4"	ks	2,000	2,80	5,60	20,0
M	MAT	5517400253		Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN20	ks	2,000	12,50	25,00	20,0
K	731	734209111		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4"	ks	2,000	3,50	7,00	20,0
M	MAT	Herz		Guľový ventil - uzatvárací, Herz DN15, 1/2"	ks	1,000	12,00	12,00	20,0
M	MAT	Herz BA		Prívod dopĺňania vykurovacej vody. Oddeľovač systémov ku zdroju tepla. Kompletná zostava, typ HERZ BA (1 0303 01), DN15	ks	1,000	228,06	228,06	20,0
K	731	998734101		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad do 6 m	t	0,100	22,50	2,25	20,0
K	731	998734194		Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,100	42,72	4,27	20,0
D		733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				4559,83	
K	731	Ivar-15		Potrubie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d15x1,2 (potrubie+montáž+závěsy) (prípájacie potrubie k radiátorom)	m	210,000	13,50	2835,00	20,0

K	731	Ivar-18	Potrubie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d18x1,2 (potrubie+montáž+závesy) (viditeľná stúpačka/červená farba)	m	45,000	14,30	643,50	20,0
K	731	Ivar-22	Potrubie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d22x1,5 (potrubie+montáž+závesy) (viditeľná stúpačka/červená farba)	m	22,000	16,57	364,54	20,0
K	731	Ivar-28	Potrubie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d28x1,5 (potrubie+montáž+závesy) (viditeľná stúpačka/červená farba)	m	8,000	22,95	183,60	20,0
M	MAT	700	Kotviace spony Hilty, závesy pre potrubie vedené po stene a pod stropom - ostatné	sub	1,000	150,00	150,00	20,0
K	731	1651320324	Montáž prvkov pasívnej požiarnej bezpečnosti - aplikácia protipožiarnej peny Hilti pri prestupoch potrubia konštrukciami	ks	20,000	7,50	150,00	20,0
M	MAT	Hilti-04	Protipožiarna pena Hilti	ks	2,000	44,50	89,00	20,0
K	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	285,000	0,29	82,08	20,0
K	731	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,500	29,15	43,73	20,0
K	731	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	1,500	12,26	18,38	20,0
D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				807,08	
M	MAT	4849211006r	Termostatická hlavica Herz Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C)	ks	19,000	14,50	275,50	20,0
K	731	734209112TH	Montáž termostatickej hlavice	ks	19,000	2,10	39,90	20,0
M	MAT	H3000	HERZ-3000 priame (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4, s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu HERZ TS-3000 priame (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4	ks	14,000	18,50	259,00	20,0
M	MAT	H3000 Ts	HERZ TS-3000 priame (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4	ks	5,000	26,50	132,50	20,0
K	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	19,000	4,85	92,15	20,0
K	731	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,200	26,64	5,33	20,0
K	731	998735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,200	13,51	2,70	20,0
D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				3074,38	
K	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, 2-3 radového - 24 hodín	ks	19,000	5,13	97,47	20,0
M	MAT	V101	KORAD 10 VKP 600/400 (Nedefinovaná)	ks	5,000	56,50	282,50	20,0
M	MAT	V102	KORAD 20 VKP 600/400 (Nedefinovaná)	ks	1,000	79,60	79,60	20,0
M	MAT	V103	KORAD 21 VKP 600/500 (Nedefinovaná)	ks	1,000	89,60	89,60	20,0
M	MAT	V104	KORAD 21 VKP 600/700 (Nedefinovaná)	ks	1,000	105,60	105,60	20,0
M	MAT	V105	KORAD 21 VKP 600/1100 (Nedefinovaná)	ks	2,000	138,90	277,80	20,0
M	MAT	V106	KORAD 21 VKP 600/1200 (Nedefinovaná)	ks	2,000	141,90	283,80	20,0
M	MAT	V107	KORAD 21 VKP 600/1300 (Nedefinovaná)	ks	3,000	151,60	454,80	20,0
M	MAT	V108	KORAD 21 VKP 600/1600 (Nedefinovaná)	ks	2,000	175,60	351,20	20,0
M	MAT	V109	KORAD 21 VKP 900/500 (Nedefinovaná)	ks	1,000	118,30	118,30	20,0

M	MAT	V110	KORAD 21 VKP 900/800 (Nedefinovaná)	ks	1,000	155,70	155,70	20,0	
K	731	735159523	Montáž vykurovacieho telesa, dvojradového s odvzdušnením	ks	19,000	36,51	693,69	20,0	
K	731	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	2,100	26,64	55,94	20,0	
K	731	998735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	2,100	13,51	28,38	20,0	
							Celkom	9695,06	

Poznámka:	Všetky navrhované zariadenia je možné pri realizácii nahradit' ekvivalentnými s dodržaním všetkých naprojektovaných parametrov zariadenia.
-----------	--

